AVO Verdelerbouw
Beemdstraat 14
5711 CV Someren
Contact Info@avo-verdelerbouw.nl
Telefoon 0493-472681
Info www.avo-verdelerbouw.nl

GEPREFABRICEERDE SCHAKEL-EN VERDEELINRICHTINGEN VAN 40 T/M 4000A

ASSEMBLAGE & EINDKEURING CONFORM 61439-1 /2

AANVRAAGFORMULIER
ABB Verdeler

Datum aanvraag: _ ___- _ ___ - _ ____

Gewenste offertedatum: _ __- _ __ - _ __

INSTALLATEUR
Debiteurnummer
Contactpersoon
Adres
Plaats
Telefoon
E-Mail

Projectnaam
Projectplaats

Fabricaat ABB

Heeft u opdracht voor dit project ?	nee	ja

Uitvoering

Soort behuizing?	wand	staand		inbouw	
In wat voor ruimte komt de verdeler? IP waarde	IP 30	IP 41	IP 43	IP 55	IP 65
Zijn er beperkte afmetingen?	nee	ja	b	x h	x d
Verdeler voorzien van deur?	nee	ja dicht / deur met zichtvenster			
Uitvoering	plaatstaal	kunststof			
Isolatie klasse	geaard I	dubbel geïsoleerd II			

Bekabeling

Voedingskabel(s) invoeren van	boven	onder
Afgaande bekabeling uitbedraden op rijgklemmen?	nee	ja
Invoer afgaande groepen	boven uit	onder uit
Verdeler voorzien van afwerkkap	nee	ja
Verdeler voorzien van wartels	nee	ja

Aanvullende info:

specificatie verdeler zie volgend blad

AVO Verdelerbouw
Beemdstraat 14
5711 CV Someren
Contact Info@avo-verdelerbouw.nl
Telefoon 0493-472681
Info www.avo-verdelerbouw.nl

Geprefabriceerde schakel en verdeelinrichtingen van 40 T/M 3200A

Assemblage en eindkeuring conform 61439-1/2

Stroomstelsel voeding: TT TN-S TN-C TN-C/S
Ampèrage van de hoofdschakelaar: ..... Ampere
Te verwachten kortsluitstroom bij de verdeler: ..... kA
Voedingkabel is : mm2
wordt de verdeler bemeten in de voeding: Ja / Nee
Klasse meting klasse 1 0,2 0,2S (klasse1 standaard en 02, en 0,2S met meetrapport)
Overspanning beveiliging klasse I II

Aantal	Polen	Ampèrage (in A)	Karakteristiek (B,C,D of diazed)	Mespatroon Max … A		aardlek schakelaar	aardlek automaat	30mA	300mA	Afschakelbaar Mag.sch.	Puls	Nood.St.

Algemeen

Stuurstroomspanning? n.v.t. 12V 24V 48V 230V AC/DC
Transformator opnemen? nee ja ..... VA
Schakelklok gewoon / astro nee ja
Schemerschakelaar nee ja